ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC

ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР Ч.Ж.Е.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 161

ДАН СРЕДА ДАТУМ 3.05.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 9 C°

У ..... час ..... C°

У 16 час 17 C°

Време

ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

| ОПИС РАДА | ПРИМЕДБЕ |
|---|---|
| У ПРОСТОРИЈИ В0.14 ИЗВРШЕНА ПРИПРЕМА ПОВРШИНА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ КАБЛОВА ЗА ПРЕКИДАЧЕ СВЕТИЉКИ ДАНИК СВЕТИЉКЕ И ПРИКЉУЧНИЦЕ ПР2 КАО И ДОЗНЕ ПРЕКИДАЧА. У ПРОСТОРИЈИ В026 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА GRO/B И GRO/BO КАО И МОНТАЖА НОСАЧА КАБЛОВА ИЗНАД ОРМАНА. | |

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ..... СРИС

ОБЈЕКАТ ..... ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА

МЕСТО ..... НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР ..... Е.Ф.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 162

ДАН ~~ЧЕТВРТАК~~ ДАТУМ 4.05.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 7 C°

У ..... час ..... C°

У 16 час 17 C°

Време

ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈИ А1.15 ЗАВРШЕНО ПОВЕЗИВАЊЕ GRO/A1.

У ПРОСТОРИЈИ В0.14 ПОЛОЖЕНИ КАБЛОВИ ОД GRO-В0 ДО В6.14 ЗА НАПАЈАЊЕ ОПШТЕГ И АГРЕГАТСКОГ ОСВЕТЉЕЊА.

ИЗВРШЕНО НЕОПХОДНО ОТВАРАЊЕ ПРОДОРА КРОЗ ЗИДОВЕ РАДИ СПРОВОЂЕЊА ТРАСЕ КАБЛОВА.

У ПРОСТОРИЈИ В0.14 ИЗВРШЕНО И ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА ЗА СВЕТИЉКЕ ОПШТЕГ ИСАО И АГРЕГАТСКОГ ОСВЕТЉЕЊА, ПОЛОЖЕНИ КАБЛОВИ ПРЕКИДАЧА СВЕТИЉКИ И ПОЛОЖЕНИ КАБЛОВИ ЗА ДЕО ПРИКЉУЧНИЦА

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЕС

ОБЈЕКАТ ОШ НОВИ САД - СУБОТИЦА

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР Ц.Ж.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 163

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 5.05.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно | |
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 8 C°

У ..... час ..... C°

У 16 час 18 C°

Време

СУНЧАНО
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈИ А0.20 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА СВЕТИЉКИ.

У ПРОСТОРИЈИ А0.18 ПОЛОЖЕНИ КАБЛОВИ ПРЕКИДАЧА ЗА СВЕТИЉКЕ ПРОСТОРИЈЕ А0.20 И ИЗВРШЕНА МОНТАЖА НАДГРАЂНИХ РАЗВОДНИХ КУТИЈА И ПОВЕЗИВАЊЕ КУТИЈА ЗА ОПШТЕ И АГРЕГАТСКО ОСВЕТЉЕЊЕ.

У ПРОСТОРИЈИ А0.20а ИЗВРШЕНА МОНТАЖА СВЕТИЉКИ.

У ПРОСТОРИЈИ А0.22 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА СВЕТИЉКИ.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЋ

ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: Ч.Ж.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 164

ДАН: СУБОТА ДАТУМ: 6.05.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно | |
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 9 С°

У ..... час ..... С°

У 16 час 18 С°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈАМА С0.5 ДО С0.12 И С0.15, С0.16 ИЗВРШЕНА ПРИПРЕМА ЗА ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА ЗА ПРИКЉУЧНИЦЕ, ПАНИК СВЕТИЉКЕ И ПРЕКИДАЧЕ СВЕТИЉКИ.

У ПРОСТОРИЈАМА С0.6 И С0.7 ПОЛОЖЕНИ КАБЛОВИ ЗА СВЕТИЉКЕ.

У ПРОСТОРИЈАМА С0.5, С0.6, С0.7, С0.8, С0.9, С0.11 И С0.15 ПОЛОЖЕНИ КАБЛОВИ ЗА ПАНИК СВЕТИЉКЕ.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC

ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: Ц.Ж.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 165

ДАН ~~ПОНЕДЕЉАК~~ ДАТУМ 8.05.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно | |
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 8 C°

У ..... час ..... C°

У 16 час 20 C°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈАМА СО.6, СО.7 И СО.8 ПОЛОЖЕНИ КАБЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧНИЦЕ ТИР2.

У ПРОСТОРИЈАМА СО.2 И СО.13 ПРИПРЕМЉЕНА ПОВРШИНА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПАНЕЛ СВЕТИЉКИ.

У ПРОСТОРИЈАМА СО.13 И СО.15 ИЗВРШЕНО ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА ЗА ПАНЕЛ СВЕТИЉКЕ.

У ПРОСТОРИЈАМА СО.8, СО.9 И СО.10 ИЗВРШЕНО ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА ЗА СВЕТИЉКЕ.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ..... CRIC

ОБЈЕКАТ ..... ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА

МЕСТО ..... НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР ..... Ј.Ж.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 166

ДАН УТОРАК ДАТУМ 9.05.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 8 С°

У ..... час ..... С°

У 16 час 17 С°

Време

ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈАМА С0.1, С0.5, С0.9 И С0.10 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА НАДГРАДНИХ РАЗВОДНИХ КУТИЈА ЗА ПРИКЉУЧНИЦЕ, ОПШТУ И ПРОЈЕКТНУ РАСВЕТУ.

У ПРОСТОРИЈАМА С0.6, С0.7 И С0.8 ИЗВРШЕНА УГРАДЊА ДОЗНИ ЗА ПРЕКИДАЧЕ СВЕТИЉКИ И УГРАДЊА ДОЗНИ ПРИКЉУЧНИЦА ТИП2.

У ПРОСТОРИЈАМА С.0.2, С0.9, С0.10, С0.11 И С0.12 ИЗВРШЕНА УГРАДЊА ДОЗНИ ЗА ПРЕКИДАЧЕ СВЕТИЉКИ.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

| ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC | ИНВЕСТИТОР: Ц.Ж.С. | ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК |
|---|---|---|
| ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА | | ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 10.05.2023. Страна: 167 |
| МЕСТО: НОВИ САД | | |

| РАДНО ВРЕМЕ | Смена | Број радника: Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | Механизација | Температура | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I смена од 7 до 17 укупно 10 часова | I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | | У 8 час 8 С° | сунчано (сунчано, облачно, киша) |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова | II | | | | | | | У ..... час ..... С° | ..... (брзина ветра) |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова | III | | | | | | | У 16 час 17 С° | ..... (ниво подземних вода) |

| ОПИС РАДА | ПРИМЕДБЕ |
|---|---|
| У ПРОСТОРИЈАМА СО.21, СО.23, СО.24 И СО.25 ДОВЕДЕНО НАПАЈАЊЕ ЗА ОПШТЕ И ПРОТИВПАНИЧНО ОСВЕТЉЕЊЕ. | |
| У ПРОСТОРИЈАМА СО.22, СО.23, СО.24 И СО.25 ДОВЕДЕНО НАПАЈАЊЕ ЗА РАДИЈАТОРЕ, СУШАЧЕ ЗА РУКЕ, БОЈЛЕРЕ И ПРИКЉУЧНИЦЕ. | |
| У ПРОСТОРИЈАМА СО.17 И СО.18 ПРИПРЕМЉЕНЕ ПОВРШИНЕ ЗА УГРАДЊУ ДОЗНИ И ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА ЗА ПРИКЉУЧНИЦЕ. НА ИСТИМ ПОЗИЦИЈАМА УГРАЂЕНЕ ДОЗНЕ ОПШТУ РАСВЕТУ И ПРИКЉУЧНИЦЕ ТІР2. | |
| У ПРОСТОРИЈИ СО.13 ИЗВРШЕНА УГРАДЊА ДОЗНЕ И ПОЛОЖЕНИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧНИЦУ ТІР2. | |

| ВОДЕ ДНЕВНИК: | ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: | НАДЗОРНИ ОРГАН: |
|---|---|---|
| [signature] | [signature] | [signature] |

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СЛИС

ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: Е.Ј.Т.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 168

ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 11.05.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 9 C°

У ..... час ..... C°

У 16 час 18 C°

Време: ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈАМА СО.9 и СО.11 ИЗВРШЕНА УГРАДЊА ДОЗНИ И ПОЛОЖЕНИ КАБЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧНИЦЕ.

У ПРОСТОРИЈАМА СО.11 и СО.12 ПОЛОЖЕНИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ ЗА ПРЕКИДАЧЕ СВЕТИЉКИ КАО И ЗА СВЕТИЉКЕ.

У ПРОСТОРИЈИ СО.5 ПОЛОЖЕНИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ, ИЗВРШЕНА МОНТАЖА НАДГРАДНИХ РАЗВОДНИХ КУТИЈА ЗА СВЕТИЉКЕ ОПШТЕГ И АВАРИЈСКОГ ОСВЕТЉЕЊА И ПОЛОЖЕНИ КАБЛОВИ ЗА ПРЕКИДАЧЕ СВЕТИЉКИ.

У ПРОСТОРИЈАМА СО.5 ПА ДО СО.10 ИЗВРШЕНО ПОВЕЗИВАЊЕ РАЗВОДНИХ КУТИЈА, ПРИКЉУЧНИЦА ТТР2 И ОПШТЕГ ОСВЕТЉЕЊА.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРІС

ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: Ц.ЖЕ.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 169

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 12.05.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника: Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 7 °C

У ..... час ..... °C

У 16 час 17 °C

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша); ..... (брзина ветра); ..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈАМА С0.17 И С0.18 ИЗВРШЕНО ПОЛАГАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ КАБЛОВА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ.

У ПРОСТОРИЈАМА С0.1 И С0.14 ИЗВРШЕНА ПРИПРЕМА ПОВРШИНЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ КАБЛОВА И УРАЂЕНЕ ДОЗНЕ ПРЕКИДАЧА. НА ИСТОЈ ПОЗИЦИЈИ УРАЂЕНА ДОЗНА И ПОЛОЖЕНИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ ПРЕКИДАЧА СВЕТИЉКИ, ИЗВРШЕНА МОНТАЖА НАДГРАДНЕ РАЗВОДНЕ КУТИЈЕ И ПОЛОЖЕНИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ ЗА СВЕТИЉКЕ.

УСПРЕК УЛАЗА У А0.1 МОНТАЖА PVC КАНАЛА ЗА ИНСТАЛАЦИОНЕ КАБЛОВЕ. ПРЕБАЦИВАЊЕ НАПАЈАЊА АТМ АПАРАТА НА ДРУГУ ПОЗИЦИЈУ.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ..... CRIC

ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР ..... Ц.Ж.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 170

ДАН СУБОТА ДАТУМ 13.05.2023.

| РАДНО ВРЕМЕ | Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Грађ. радн. | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно | |
| I смена од 7 до 17 укупно 10 часова | I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова | II | | | | | | |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова | III | | | | | | |

Температура

У 8 час 7 С°

У ..... час ..... С°

У 16 час 16 С°

Време

ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈИ В0.1 ПОЛОЖЕНИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ ОПШТЕГ ОСВЕТЉЕЊА.

У ПРОСТОРИЈИ В0.5 ИЗВРШЕНО ПОВЕЗИВАЊЕ КАБЛОВА У НАДГРАДНИМ РАЗВОДНИМ КУТИЈАМА ЗА ПРИКЉУЧНИЦЕ И ОПШТЕ ОСВЕТЉЕЊЕ

У ПРОСТОРИЈАМА В0.1, В0.9, В0.10, В0.11 И В0.12.

У ПРОСТОРИЈАМА В0.15 И В0.16 ПРИПРЕМЉЕНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА ЗА СВЕТИЉКЕ И ПРЕКИДАЧЕ СВЕТИЉКИ, ПОЛОЖЕНИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ ЗА СВЕТИЉКЕ И ПРЕКИДАЧЕ СВЕТИЉКИ И ИЗВРШЕНА МОНТАЖА НАДГРАДНЕ РАЗВОДНЕ КУТИЈЕ ЗА ОПШТЕ ОСВЕТЉЕЊЕ.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић М.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЈС

ОБЈЕКАТ: ОМ НОВИ САД - СУБОТИЦА

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: Ц.Ж.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 171

ДАН: ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ: 15.05.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 8 °C

У ..... час ..... °C

У 16 час 20 °C

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈИ В2.1 ИЗВРШЕНА ПРИПРЕМА ПОВРШИНА ЗА ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА И УГРАДЊА ДОЗНЕ ПРЕКИДАЧА СВЕТИЉКИ. ПОЛОЖЕНИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ ЗА СВЕТИЉКЕ. ИЗВРШЕНА МОНТАЖА НАДГРАДНЕ РАЗВОДНЕ КУТИЈЕ ЗА ОПУТЕ ОСВЕТЉЕЊЕ.

У ПРОСТОРИЈИ А2.5 ИЗВРШЕНА ПРИПРЕМА ПОВРШИНЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ КАБЛОВА И ДОЗНЕ ПРИКЉУЧНИЦЕ ПР2. ИЗВРШЕНА УГРАДЊА ДОЗНЕ ПРИКЉУЧНИЦА, ПОЛОЖЕНИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ И ИЗВРШЕНА МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ НАДГРАДНЕ РАЗВОДНЕ КУТИЈЕ ЗА ПРИКЉУЧНИЦЕ ПР2.

ИСПРЕД УЛАЗА У А0.1 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА НАДГРАДНИХ PVC КАНАЛА ЗА ИНСТАЛАЦИОНЕ КАБЛОВЕ, МОНТИРАНИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ СА ОГ ПРИКЉУЧНИЦАМА И ПОВЕЗАНА РАЗВОДНА ТАБЛА.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СЕС

ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: Ј.Е.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 172

ДАН: УТОРАК ДАТУМ: 16.05.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника: Грађ. радн. | Зан-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 9 C°

У ..... час ..... C°

У 16 час 21 C°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈАНА СО.2, СО.13, СО.17 И СО.18 ИЗВРШЕНА ПРИПРЕМА ПОВРШИНА ЗА ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА СВЕТИЉКИ И ПРЕКИДАЧА СВЕТИЉКИ ИСАО И УГРАЂЕНУ ДОЗНИ ЗА ПРЕКИДАЧЕ. НА ИСТИМ ПОЗИЦИЈАМА УГРАЂЕНЕ ДОЗНЕ И ПОЛОЖЕНИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ. МОНТИРАНЕ НАДГРАЂНЕ РАЗВОДНЕ КУТИЈЕ.

У ПРОСТОРИЈАНА СО.1, СО.13, СО.14, СО.15 И СО.16 ИЗВРШЕНО ПОВЕЗИВАЊЕ НАДГРАЂНИХ РАЗВОДНИХ КУТИЈА.

У ПРОСТОРИЈАНА А1.11, А1.22, А1.23 И А1.25 ИЗВРШЕНО ПОЛАГАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ КАБЛОВА ЗА ГС КОНТРОЛЕРЕ.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

| | | |
|---|---|---|
| ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC<br>ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА<br>МЕСТО: НОВИ САД | ИНВЕСТИТОР: И.Ж.С. | ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК<br>ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 17.05.2023. Страна: 173 |

| РАДНО ВРЕМЕ | Смена | Број радника: Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I смена од 7 до 17 укупно 10 часова | I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова | II | | | | | | |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова | III | | | | | | |

| Температура | Време |
|---|---|
| У 8 час 9 С° | СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша) |
| У ..... час ..... С° | ..... (брзина ветра) |
| У 16 час 22 С° | ..... (ниво подземних вода) |

| ОПИС РАДА | ПРИМЕДБЕ |
|---|---|
| У ПРОСТОРИЈАМА С0.1, С0.2, С0.17 И С0.18 ИЗВРШЕНО ПОВЕЗИВАЊЕ НАДГРАДНИХ РАЗВОДНИХ КУТИЈА.<br>У ПРОСТОРИЈАМА А1.10, А1.12, А1.13, А1.18 И А1.19 ИЗВРШЕНО ПРАВЉЕЊЕ НЕОПХОДНИХ ПРОДОРА КРОЗ ЗИДОВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ КАБЛОВА КОНТРОЛЕРА FC УРЕЂАЈА. ПОЛОЖЕНИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ НА ИСТИМ ПОЗИЦИЈАМА.<br>У ПРОСТОРИЈАМА А1.4, А1.5 И А1.6 ПОЛОЖЕНИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ ЗА КОНТРОЛЕРЕ FC УРЕЂАЈА.<br>У ПРОСТОРИЈАМА А2.1 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА PVC НАДГРАДНОГ КАНАЛА ЗА ИНСТАЛАЦИОНЕ КАБЛОВЕ ПРОЗОРА ЗА ОДИМЉАВАЊЕ, ТАКОЂЕ ИЗВРШЕНО ПОВЕЗИВАЊЕ ИСТИХ. | |

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРІС

ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: Ц.Ж.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 174

ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 18.05.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 8 °C

У ..... час ..... °C

У 16 час 21 °C

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈИ А2.23 ИЗВРШЕНО ПРИПРЕМАЊЕ ПОВРШИНА ЗА ПРОМЕНУ ПОЗИЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦЕ И СУШАЧА ЗА РУКЕ, ПОЛОЖЕНИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ, УГРАЂЕНА ДОЗНА ЗА ПРИКЉУЧНИЦУ И ИЗВРШЕНА МОНТАЖА ПРИКЉУЧНИЦЕ. ЗА ПРОСТОРИЈУ А2.7 КРОЗ ПРОСТОРИЈУ А2.5 И В2.1 СПРОВЕДЕНИ КАБЛОВИ ЗА АГРЕГАТСКЕ ПРИКЉУЧНИЦЕ ПР2 ДО В1 ТАБЛА. У ПРОСТОРИЈИ А2.13 CDU ЗА ПРОСТОРИЈЕ А1.13, А1.14 И А1.15 ИЗВРШЕНО ПОВЕЗИВАЊЕ КАБЛОВА ЗА НАПАЈАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА У RO-CDU. ПУШТЕНИ КЛИМА УРЕЂАЈИ У РАД.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЈС

ОБЈЕКАТ: ОЈ НОВИ САД – СУБОТИЦА

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: Е.Ј.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 175

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 19.05.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 9 С°

У ..... час ..... С°

У 16 час 22 С°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈИ А1.2, А1.21 И А1.24 ПОСТАВЉЕНЕ НАДГРАДЊЕ РАЗВОДНЕ КУТИЈЕ ИСПРЕД СВАКЕ ПРОСТОРИЈЕ ЗА ИНТЕРФЕЈС РС КОНТРОЛЕРА. ПОЛОЖЕНИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ ЗА НАПАЈАЊЕ И ЗАПОЧЕТО ПОВЕЗИВАЊЕ КАБЛОВА У РАЗВОДНИМ КУТИЈАМА.

У ПРОСТОРИЈИ А1.21, А1.2 И А1.24 ИЗВРШЕНО ВЕЗИВАЊЕ ПРОСТАЛИХ РАЗВОДНИХ КУТИЈА ЗА РС КОНТРОЛЕРЕ.

КРОЗ ПРОСТОРИЈЕ А1.2 И А1.24 ПОЛОЖЕНИ КАБЛОВИ ЗА МЕЂУСОБНО ПОВЕЗИВАЊЕ SIP-ОВА И КУТИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У ПРОСТОРИЈАМА А1.192, А1.15, А1.14, А1.10, А1.16, А1.17, А1.18, А1.27, А1.28 И А1.29.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Мирослав М. Стефановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Мирослав М.

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Срис

ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР Ц.ЕЋ.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 176

ДАН СУБОТА ДАТУМ 20.05.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно | |
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 9 С°

У ..... час ..... С°

У 16 час 23 С°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈИ А0.20а ИЗВРШЕНА ПРИПРЕМА ПОВРШИНА ЗА УГРАДЊУ КУТИЈЕ ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА И ПОЛАГАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНОГ КАБЛА. ИЗВРШЕНА УГРАДЊА КУТИЈЕ ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА, ПОЛОЖЕН КАБАЛ ОД КУТИЈЕ ДО ПОЗИЦИЈЕ ГЛАВНОГ SIP-а.

У ПРОСТОРИЈИ А1.10, А1.11, А1.12 И А1.13 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ СВЕТИЉКИ.

У ПРОСТОРИЈАМА А1.10, А1.11, А1.12, А1.13, А1.14 И А1.15 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ ПАНЕЛА СВЕТИЉКИ.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЦС

ОБЈЕКАТ: ОШ НОВИ САД - СУБОТИЦА

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: Ј.Ж.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 177

ДАН: ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ: 22.05.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 6 C°

У ..... час ..... C°

У 16 час 17 C°

Време

КИШОВИТО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈИ А1.31 ИЗВРШЕНА ПРИПРЕМА ПОВРШИНА ЗА ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА FC КОНТРОЛЕРА. ПОЛОЖЕНИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ НА ПОЗИЦИЈЕ И ПОВЕЗАНО ИСПАЉАЊЕ У РАЗВОДНОЈ ТАБЛИ.

У ПРОСТОРИЈАМА А1.14, А1.15, А1.22 И А1.23 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ СВЕТИЉКИ.

У ПРОСТОРИЈАМА А1.4, А1.5, А1.6, А1.16, А1.17, А1.22 И А1.25 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ ПАНИК СВЕТИЉКИ.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Саша Јанковић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Мирослав М. Стефановић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРІС

ОБЈЕКАТ: ФН НОВИ САД – СУБОТИЦА

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: Ц.Е.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 178

ДАН: УТОРАК ДАТУМ: 23.05.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 7 °C

У ..... час ..... °C

У 16 час 18 °C

Време

ЈАСНО ОБЛАЧНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈАМА D1.2, D1.3, D1.5, D1.7 И D1.9 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ СВЕТИЉКИ.

У ПРОСТОРИЈИ D1.1 ИЗВРШЕНО ПОВЕЗИВАЊЕ РАЗВОДНИХ КУТИЈА.

У ПРОСТОРИЈАМА D1.2, D1.3 И D1.5 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА ПРЕКИДАЧА СВЕТИЉКИ.

У ПРОСТОРИЈАМА D1.2, D1.3, D1.5, D1.7 И D1.9 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА ПРИКЉУЧНИЦА.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

| ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC | ИНВЕСТИТОР Ц.Ж.С. | ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК |
|---|---|---|
| ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА | | ДАН СРЕДА ДАТУМ 24.05.2023. Страна 179 |
| МЕСТО НОВИ САД | | |

| РАДНО ВРЕМЕ | Смена | Број радника: Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | Механизација | Температура | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I смена од 7 до 17 укупно 10 часова | I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | | У 8 час 7 С° | КИШОВИТО (сунчано, облачно, киша) |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова | II | | | | | | | У ..... час ..... С° | ..... (брзина ветра) |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова | III | | | | | | | У 16 час 17 С° | ..... (ниво подземних вода) |

| ОПИС РАДА | ПРИМЕДБЕ |
|---|---|
| У ПРОСТОРИЈИ D1.1 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА ПРИКЉУЧНИЦЕ. | |
| У ПРОСТОРИЈИ D1.1 И D1.2 ИЗВРШЕНО ИСПИТИВАЊЕ КАБЛОВА | |
| КОЈИМА СУ ПРЕКРЕЧЕНЕ ИЛИ ИЗБРИСАНЕ ОЗНАКЕ. | |
| У ПРОСТОРИЈАМА D1.1 И D1.7 ИЗВРШЕНО ПОВЕЗИВАЊЕ | |
| РАЗВОДНИХ КУТИЈА. | |

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

| | | |
|---|---|---|
| ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC<br>ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА<br>МЕСТО: НОВИ САД | ИНВЕСТИТОР: И.Ж.С. | **ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**<br>ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 25.05.2023. Страна: 180 |

| РАДНО ВРЕМЕ | Смена | Број радника: Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I смена од 7 до 17 укупно 10 часова | I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова | II | | | | | | |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова | III | | | | | | |

| Температура | Време |
|---|---|
| У 8 час 7 С° | КИШОВИТО (сунчано, облачно, киша) |
| У ..... час ..... С° | ..... (брзина ветра) |
| У 16 час 16 С° | ..... (ниво подземних вода) |

| ОПИС РАДА | ПРИМЕДБЕ |
|---|---|
| У ПРОСТОРИЈАМА D1.1, D1.4, D1.6 И D1.10 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ ЛАМПИ.<br>У ПРОСТОРИЈАМА D1.1, D1.2 И D1.3 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ ПАНИК СВЕТИЉКИ. | |

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC

ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД - СУБОТИЧКА

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: Ц.Ж.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 181

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 26.05.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника: Грађ. радн. | Зан-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 8 C°

У ..... час ..... C°

У 16 час 22 C°

Време

КИШОВИТО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈАМА D1.5 И D1.8 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ ПАНИК СВЕТИЉКИ.

У ПРОСТОРИЈУ D1.8 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ ОПШТЕ СВЕТИЉКЕ.

У ПРОСТОРИЈАМА D1.1, D1.7 и D1.8 ИСПИТИВАЊЕ КАБЛОВА И ПОВЕЗИВАЊЕ НАДГРАДЊИХ РАЗВОДНИХ ОРМАРА.

УСПРЕД ГЛАВНОГ УЛАЗА У АО.1 СПРОВЕДЕНИ КАБЛОВИ У КОНТЕЈНЕР ЗА АТМ ИЗВРШЕНА МОНТАЖА НАДГРАДЊЕ ОРМАРА У КОНТЕЈНЕРУ И ПОВЕЗАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СЕИС

ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: Е.Ж.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 182

ДАН: СУБОТА ДАТУМ: 27.05.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника: Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура: У 8 час 11 С°

У ..... час ..... С°

У 16 час 25 С°

Време: ОБЛАЧНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈАМА D1.2, D1.4, D1.6, D1.9 И D1.10 ИЗВРШЕНА ПРИПРЕМА ПОВРШИНА ЗА УГРАДЊУ КУТИЈА ЗА ИЗВЕДЕНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА. НА ИСТИМ ПОЗИЦИЈАМА ИЗВРШЕНА УГРАДЊА КУТИЈА ЗА ИЗВЕДЕНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА.

У ПРОСТОРИЈАМА D1.1, D1.2, D1.5, D1.7 И D1.8 ИЗВРШЕНО ИСПИТИВАЊЕ КАБЛОВА И ПОВЕЗИВАЊЕ ИСТИХ У РАЗВОДНИМ КУТИЈАМА.

У ПРОСТОРИЈИ D1.1 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА РАЗВОДНОГ ОРМАНА RO-D1.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЈС

ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: Ц.Ж.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 183

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 29.05.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 11 С°

У ..... час ..... С°

У 16 час 24 С°

Време

ОБЛАЧНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈАНА АН.1 и АН.3 ИЗВРШЕНА ПРИПРЕМА ПОВРШИНА ЗА ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА ЗА УЗЕМЉЕЊЕ.

У ПРОСТОРИЈИ АН.1 АН.2 И АН.3 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА НАДГРАДЊИХ РАЗВОДНИХ ИСТИЈА.

У ПРОСТОРИЈИ АН.3 ИЗВРШЕНО ПОВЕЗИВАЊЕ КАБЛОВА У НАДГРАДНИМ РАЗВОДНИМ ИСТИЈАНА.

У ПРОСТОРИЈИ А1.32 ИЗВРШЕНА ПРИПРЕМА ПОВРШИНА ЗА ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА И УГРАДЊУ ЦЕВИ. ПОЛОЖЕНИ КАБЛОВИ ЗА СВЕТИЉКЕ И ПРЕКИДАЧ СВЕТИЉКИ. ПОСТАВЉЕНА НАДГРАДНА РАЗВОДНА ИСТИЈА, ДОВЕДЕНО НАПАЈАЊЕ ОД RT-A1 И ПОВЕЗАНИ КАБЛОВИ У РАЗВОДНОЈ ИСТИЈИ.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

| | | |
|---|---|---|
| ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC<br>ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА<br>МЕСТО: НОВИ САД | ИНВЕСТИТОР: Ц.Ж.С | **ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**<br>ДАН: УТОРАК ДАТУМ: 30.05.2023 Страна: 184 |

| РАДНО ВРЕМЕ | Смена | Број радника: Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I смена од 7 до 17 укупно 10 часова | I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова | II | | | | | | |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова | III | | | | | | |

| Температура | Време |
|---|---|
| У 8 час 10 С° | ОБЛАЧНО (сунчано, облачно, киша) |
| У ..... час ..... С° | ..... (брзина ветра) |
| У 16 час 24 С° | ..... (ниво подземних вода) |

| ОПИС РАДА | ПРИМЕДБЕ |
|---|---|
| У ПРОСТОРИЈИ А1.23 И А1.25 ИЗВРШЕНА ПРИПРЕМА ПОВРШИНА ЗА ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА ПРИКЉУЧНИЦА КАО И УГРАДЊУ ДОЗНИ ЗА ПРИКЉУЧНИЦЕ. НА ИСТИМ ПОЗИЦИЈАМА ПОЛОЖЕНИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ И УГРАЂЕНЕ ДОЗНЕ. ИЗВРШЕНА МОНТАЖА НАДГРАДНИХ РАЗВОДНИХ КУТИЈА И ПОВЕЗИВАЊЕ КАБЛОВА У РАЗВОДНИМ КУТИЈАМА.<br>У ПРОСТОРИЈИ D1.1 ПА СВЕ ДО D1.10 ЗАВРШЕНО ИСПИТИВАЊЕ КАБЛОВА, ПОВЕЗИВАЊЕ СВИХ КАБЛОВА У РАЗВОДНИМ КУТИЈАМА И ИЗВРШЕНО ТЕСТИРАЊЕ СВИХ ПОТРОШАЧА. | |

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

| ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC | ИНВЕСТИТОР: Ч.Ж.С. | ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК |
|---|---|---|
| ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА | | ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 31.05.2023. Страна: 185 |
| МЕСТО: НОВИ САД | | |

| РАДНО ВРЕМЕ | Смена | Број радника: Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | Механизација | Температура | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I смена од 7 до 17 укупно 10 часова | I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | | У 8 час 10 C° | ОБЛАЧНО (сунчано, облачно, киша) |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова | II | | | | | | | У ..... час ..... C° | ..... (брзина ветра) |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова | III | | | | | | | У 16 час 24 C° | ..... (ниво подземних вода) |

| ОПИС РАДА | ПРИМЕДБЕ |
|---|---|
| У ПРОСТОРИЈИ D1.1 ИЗВРШЕНО УВОЂЕЊЕ И ПРИПРЕМА КАБЛОВА ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ У RO-D1. | – RO-D1 POSTAVITI TAKO DA BUDE PRISTUPAČAN ZA ODRŽAVANJE. |
| У ПРОСТОРИЈАМА A1.19 И A1.19a ИЗВРШЕНА МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ СВЕТИЉКИ. | MONTIRATI TAKO DA DONJA IVICA ORMANA BUDE NA 1 – 1,2M OD PODA |
| У ПРОСТОРИЈИ D1.1 ЗАВРШЕНО ПОВЕЗИВАЊЕ RO-D1. | |

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЈС

ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: Ц.Ж.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 186

ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 1.06.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника: Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура / Време

У 8 час 10 С° — ОБЛАЧНО (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... С° — ..... (брзина ветра)

У 16 час 25 С° — ..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈАМА А0.15а, А0.19, В0.9, В0.24, В0.26, С0.13 и С0.22 ИЗВРШЕНА ПРИПРЕМА ПОВРШИНА КАО И ПРОДОРА РАДИ ПОЛАГАЊА КАБЛОВА ЗА МЕЂУСОБНО ПОВЕЗИВАЊЕ SIP-ОВА. ПОЛОЖЕНИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ НА ИСТИМ ПОЗИЦИЈАМА.

У ПРОСТОРИЈИ В0.10 ПОДСТАНИЦА ИЗВРШЕНА ДЕМОНТАЖА ПРОВОЂНИЦА СА ХИДРО ПУМПИ.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Мирослав М. Стефановић — дипл. инж. ел.

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРІС

ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: Ц.Ж.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 187

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 2.06.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника: Грађ. радн. | Зан-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 11 C°

У ..... час ..... C°

У 16 час 26 C°

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈИ В.О.6 ИЗВРШЕНА ПРИПРЕМА ПОВРШИНА ЗА ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА ПРИКЉУЧНИЦА И ПРЕКИДАЧА СВЕТИЉКИ ИСАО И ЗА УГРАДЊУ ДОЗНИ ПРИКЉУЧНИЦА И ПРЕКИДАЧА СВЕТИЉКИ. ПОЛОЖЕНИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ ЗА ОПШТЕ И ПРОТИВ ПАНИЧНО ОСВЕТЉЕЊЕ.

У ПРОСТОРИЈИ В.О.8 ИЗВРШЕНА ПРИПРЕМА ПОВРШИНА ЗА ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА ПРЕКИДАЧА СВЕТИЉКИ И УГРАДЊУ ДОЗНИ. ПОЛОЖЕНИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ ЗА СВЕТИЉКЕ И ПРЕКИДАЧЕ СВЕТИЉКИ.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC

ОБЈЕКАТ: ОЛ НОВИ САД – СУБОТИЦА

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: Ж.Ж.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 188

ДАН: ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ: 5.06.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника: Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 9 C°

У ..... час ..... C°

У 16 час 22 C°

Време

ОБЛАЧНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈИ В0.6, В0.7 И В0.9 ИЗВРШЕНО ПОЛАГАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ КАБЛОВА ДО ПОЗИЦИЈЕ ЗА ПАНИК СВЕТИЉКЕ.

У ПРОСТОРИЈИ В0.6 ИЗВРШЕНО ПОСТАВЉАЊЕ НАДГРАДНИХ РАЗВОДНИХ КУТИЈА ЗА ПАНИК ОСВЕТЉЕЊЕ. ИЗВРШЕНО ПОВЕЗИВАЊЕ КАБЛОВА У РАЗВОДНИМ КУТИЈАМА.

У ПРОСТОРИЈАМА А0.22 И А2.25 (СТЕПЕНИШТЕ) ИЗВРШЕНА МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ ПАНИК СВЕТИЉКИ.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC

ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: Ц.Ж.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 189

ДАН: УТОРАК ДАТУМ: 6.06.2023

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника: Грађ. радн. | Зан. | Техн. особ. | Остали | Укупно | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 11 C°

У ..... час ..... C°

У 16 час 24 C°

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈИ В0.9 ИЗВРШЕНА ПРИПРЕМА ПОВРШИНА ЗА УГРАДЊУ ДОЗНИ ПРЕКИДАЧА СВЕТЉКИ И ПОЛАГАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ КАБЛОВА. НА ИСТОЈ ПОЗИЦИЈИ ИЗВРШЕНО ПОЛАГАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ КАБЛОВА И УГРАДЊА ДОЗНИХ ПРЕКИДАЧА.

У ПРОСТОРИЈИ В0.6 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА НАДГРАДНЕ РАЗВОДНЕ КУТИЈЕ.

У ПРОСТОРИЈИ В0.8 И В0.7 ИЗВРШЕНО ПОЛАГАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ КАБЛОВА ЗА ПРИКЉУЧНИЦЕ.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРІС

ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: Ј.Ж.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 190

ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 7.06.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 11 С°

У ..... час ..... С°

У 16 час 25 С°

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈИ А0.2 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ ПРЕОСТАЛИХ ПАНИК СВЕТИЉКИ. ОТКЛАЊАЊЕ СВИХ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОТИВ ПАНИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА.

У ПРОСТОРИЈАМА А0.7 и А0.8 ПУШТЕНИ У РАД СИЈАЧИ ЗА РУКЕ.

## ПРИМЕДБЕ

- ПО ГРАЂЕВИНСКОМ ДНЕВНИКУ И КО ЈЕ ОДОБРИО ПОЧЕТАК РАДА ИНСТАЛАЦИЈЕ КОЈА НИЈЕ БИЛА ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЊА?

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

| | | |
|---|---|---|
| ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC<br>ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА<br>МЕСТО: НОВИ САД | ИНВЕСТИТОР: И.Ж.С. | **ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**<br>ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 8.06.2023. Страна: 191 |

| РАДНО ВРЕМЕ | Смена | Број радника: Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | Механизација | Температура | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I смена од 7 до 17 укупно 10 часова | I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | | У 8 час 12 С° | СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша) |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова | II | | | | | | | У ..... час ..... С° | ..... (брзина ветра) |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова | III | | | | | | | У 16 час 26 С° | ..... (ниво подземних вода) |

| ОПИС РАДА | ПРИМЕДБЕ |
|---|---|
| У ПРОСТОРИЈИ В0.6 И В0.8 ИЗВРШЕНА ПРИПРЕМА ПОВРШИНА ЗА ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА И УГРАДЊУ ДОЗНЕ ПРИКЉУЧНИЦА. УГРАЂЕНЕ ДОЗНЕ И ПОЛОЖЕНИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ. У ПРОСТОРИЈИ А1.1 (СТЕПЕНИШТЕ) ИЗВРШЕНА МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ СВЕТИЉКЕ. У ПРОСТОРИЈИ А1.16 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ СВЕТИЉКИ. | |

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ..... СРЈС

ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА

МЕСТО ..... НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР ..... Е.Ј.Е.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 192

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 9.06.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно | |
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 12 C°

У ..... час ..... C°

У 16 час 26 C°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈИ А1.17 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ СВЕТИЉКИ.

У ПРОСТОРИЈАМА В0.6, В0.7 И В0.9 ИЗВРШЕНО ПОЛАГАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ КАБЛОВА ЗА НАПАЈАЊЕ ПРЕОСТАЛИХ FAN COIL УРЕЂАЈА, КАО И ПОСТАВЉАЊЕ НАВЕДЕНИХ РАЗВОДНИХ КУТИЈА.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIL

ОБЈЕКАТ: ОА НОВИ САД - СУБОТИЦА

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: Ц.Ж.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 193

ДАН: Понедељак ДАТУМ: 12.06.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Зана т. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 12 С°

У ..... час ..... С°

У 16 час 26 С°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈИ В0.6 И В0.9 ИЗВРШЕНО ПОВЕЗИВАЊЕ КАБЛОВА Fan Coil У РАЗВОДНИМ КУТИЈАМА.

У ПРОСТОРИЈАМА В0.17, В0.23, В0.24, В0.25 И В0.27 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ СВЕТИЉКИ ОПШТЕГ ОСВЕТЉЕЊА.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЋС

ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: Ц.Ж.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 194

ДАН: УТОРАК ДАТУМ: 13.06.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника: Грађ. радн. | Зан. | Техн. особ. | Остали | Укупно | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 12 C°

У ..... час ..... C°

У 16 час 25 C°

Време: ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈИ ВО.9 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА НАДГРАДНИХ РАЗВОДНИХ КУТИЈА ЗА НАПАЈАЊЕ ПРИКЉУЧНИЦА ИЗ ПРОСТОРИЈА ВО.3, ВО.7, ВО.11, ВО.12, ВО.12д, ВО.13, ВО.13д, ВО.14.

ПОЛОЖЕНИ КАБЛОВИ ОД ЕРО-ВО ДО РАЗВОДНИХ КУТИЈА СТРУЈНИХ КРУГОВА 14...22, 36 ЗА НАПАЈАЊЕ ПРИКЉУЧНИЦА У ПРОСТОРИЈАМА ВО.3, ВО.7, ВО.11, ВО.12, ВО.12д, ВО.13, ВО.13д, ВО.14.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ..... СРЋС

ОБЈЕКАТ ..... ОИ НОВИ САД – СУБОТИЦА

МЕСТО ..... НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР ..... Ц.Ж.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 14.06.2023.

Страна 195

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 13 C°

У ..... час ..... C°

У 16 час 26 C°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈИ ВО.13а И ВО.14 ИЗВРШЕНА ПРИПРЕМА ПОВРШИНА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ ЦЕВОВА И ДОЗНИ ПРИКЉУЧНИЦА ТР2. ИЗВРШЕНА УГРАДЊА ДОЗНИ И ПОЛАГАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ ЦЕВОВА.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРИС

ОБЈЕКАТ: ОИ НОВИ САД – СУБОТИЦА

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: Ц.Ж.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 196

ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 15.06.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 13 C°

У ..... час ..... C°

У 16 час 27 C°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈАМА В0.6 И В0.9 ИЗВРШЕНО ПОЛАГАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ КАБЛОВА ЗА ПРОСТОРИЈА В0.6, В0.7, В0.11, В0.12, В0.12а, В0.13 ЗА ПАЛАЊЕ ОПШТЕГ ОСВЕТЉЕЊА ПОМЕНУТИХ ПРОСТОРИЈА.

У ПРОСТОРИЈИ А2.5 ЗАПОЧЕТА МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ СВЕТИЉКИ.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефанић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ..... СРЈС

ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР ..... Е.Ж.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 197

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 16.06.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 12 C°

У ..... час ..... C°

У 16 час 25 C°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈИ А2.5, А2.6 И В2.1 ИЗВРШЕНА КОМПЛЕТНА МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ СВЕТИЉКИ.

У ПРОСТОРИЈАМА А2.5 И А2.6 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ ЛАНЧИК СВЕТИЉКИ.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЈС

ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: Ц.Ж.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 190

ДАН: ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ: 19.06.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 12 С°

У ..... час ..... С°

У 16 час 25 С°

Време: ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈАМА А2.5 И А2.6 ТЕСТИРАНО ОСВЕТЉЕЊЕ И ПУШТЕНО ПРОТИВ ПАНИЧНО ОСВЕТЉЕЊЕ У РАД.

У ПРОСТОРИЈИ А1.22 И А1.25 ИЗВРШЕНА ДЕМОНТАЖА УГРАЂЕНИХ ДОЗНИ ПРИКЉУЧЕЊА И ПОЛОЖЕНИХ КАБЛОВА ЗБОГ РУШЕЊА ПРЕГРАДНОГ ЗИДА.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ/РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЕПІС

ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР Ц.Ж.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 199

ДАН УТОРАК ДАТУМ 20.06.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 12 С°

У ..... час ..... С°

У 16 час 28 С°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈИ ВО.26 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА GRO-DA/B И ПОСТАВЉАЊЕ НОСАЧА КАБЛОВА ИЗНАД ОРМАНА.
ПРИПРЕМА ЗА УВОЂЕЊЕ КАБЛОВА У GRO-BO.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СПИС

ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: У.Ж.С.

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 200

ДАН СРЕДА ДАТУМ 21.06.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 8 час 12 C°

У ..... час ..... C°

У 16 час 27 C°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈИ В0.13 и В0.14 ИЗВРШНА УГРАДЊА ДОЗНИ ПРЕКИДАЧА.

ИЗ ГРО/ВО ДО ПРОСТОРИЈА В0.14, В0.15 и В0.16 ПОЛОЖЕНИ КАБЛОВИ ЗА НАПАЈАЊЕ ПРИКЉУЧНИЦА.

ИЗВРШЕНО ИСПИТИВАЊЕ КАБЛОВА.

## ПРИМЕДБЕ

- НАДЗОР НИЈЕ БИО ОБАВЕШТЕН О ПОМЕНУТОМ ИСПИТИВАЊУ КАБЛОВА.

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040